



COMUNE DI RAGALNA

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Lavori di "**REALIZZAZIONE DI UN'AREA
ESPOSITIVA IN PIAZZA CISTERNA**"

1° stralcio funzionale

Progetto esecutivo

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

I PROGETTISTI

Arch. Vito Garbo

Ing. Salvatore Barone

Geol. Gaspare Motisi



TAV. SIC 03

DATA 25/06/2018

Pareri e approvazioni

RIEPILOGO:Prev. 01/10/2018 - 27/02/2019 = 150 gg

LAVORI	INIZIO	FINE	GIORNI	OTTOBRE/18				NOVEMBRE/18				DICEMBRE/18				GENNAIO/19				FEBBRAIO/19							
				7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24			
1.- INCANTIERAMENTO	01/10/2018	03/10/2018	3																								
1.1.- Installazione recinzione di cantiere, locali di servizio e baraccamenti	01/10/2018	02/10/2018	2																								
1.2.- Impianto elettrico e idrico di cantiere	03/10/2018	03/10/2018	1																								
2.- DEMOLIZIONI E DECESPUGLIAMENTO	04/10/2018	17/10/2018	14																								
2.1.- Rimozione amianto e rifiuti ingombranti	04/10/2018	04/10/2018	1																								
2.2.- Demolizione fabbricato esistente	05/10/2018	07/10/2018	3																								
2.3.- Demolizione muri su via Rocca e via Torino	08/10/2018	10/10/2018	3																								
2.4.- Demolizione muretto di recinzione a confine con il privato	11/10/2018	12/10/2018	2																								
2.5.- Decespugliamento dell'area	13/10/2018	16/10/2018	4																								
2.6.- Trasporto a discarica dei materiali di risulta	17/10/2018	17/10/2018	1																								
3.- REALIZZAZIONE OPERE IN C.A.	18/10/2018	26/12/2018	70																								
3.1.- Scavi a tratti per realizzazione muri di contenimento su via Rocca	18/10/2018	06/11/2018	8																								
3.2.- Fondazioni e elevazione muri di contenimento su via Rocca	20/10/2018	10/11/2018	16																								
3.3.- Scavi a tratti per realizzazione muri di contenimento a confine con proprietà privata	11/11/2018	24/11/2018	6																								
3.4.- Fondazioni e elevazione muri di contenimento a confine con proprietà privata	13/11/2018	28/11/2018	12																								
3.5.- Scavo per realizzazione fabbricato seminterrato	29/11/2018	02/12/2018	4																								
3.6.- Fondazione a platea e elevazione muri perimetrali in c.a. del fabbricato seminterrato	03/12/2018	16/12/2018	14																								
3.7.- Scavo per realizzazione muri su via Torino	17/12/2018	18/12/2018	2																								
3.8.- Fondazioni e elevazione muri su via Torino	19/12/2018	26/12/2018	8																								
4.- AREA ESPOSITIVA	27/12/2018	04/02/2019	40																								
4.1.- Scavo e posa vasca di accumulo acque reflue	27/12/2018	05/01/2019	10																								
4.2.- Predisposizione impianti idrotermici	06/01/2019	10/01/2019	5																								
4.3.- Predisposizione impianti elettrici e di illuminazione	11/01/2019	15/01/2019	5																								
4.4.- Muretti di recinzione, rivestimenti e ringhiere	16/01/2019	30/01/2019	15																								
4.5.- Cordoli e aiuole	31/01/2019	04/02/2019	5																								
5.- BAGNI INTERRATI	05/02/2019	24/02/2019	20																								
5.1.- Realizzazione tramezzi	05/02/2019	09/02/2019	5																								
5.2.- Predisposizione impianti elettrici e idrico-sanitari	10/02/2019	13/02/2019	4																								
5.3.- Intonaci, pavimenti, rivestimenti e finiture	14/02/2019	22/02/2019	9																								
5.4.- Installazione sanitari, porte e apparecchi di illuminazione	23/02/2019	24/02/2019	2																								
6.- SMOBILIZZO CANTIERE	25/02/2019	27/02/2019	3																								
6.1.- Smontaggio attrezzature, macchinari e recinzione di cantiere	25/02/2019	26/02/2019	2																								
6.2.- Pulizia finale e sgombero cantiere	26/02/2019	27/02/2019	2																								
MESE				OTTOBRE/18				NOVEMBRE/18				DICEMBRE/18				GENNAIO/19				FEBBRAIO/19							